



---

# COMUNE DI LONGONE SABINO

## PROVINCIA DI RIETI

---

02020 – Loc. OSTERIA MATTIONI, s.n.c.  
TEL. 0765/718901 - FAX. 0765/718840

e-mail: [ufftecnico.longone@libero.it](mailto:ufftecnico.longone@libero.it)  
COD. FISC. - PART. IVA 00104390570

---

---

### SERVIZIO AREA TECNICA

GESTIONE DEL BILANCIO ANNO 2017

## Determinazione n. 39 del 28.04.2017

**LAVORI:**

Lavori di rifacimento rete idrica e fognante e sistema di depurazione – L.R. 27/06 art. 63 con la realizzazione di un fitodepuratore ed il risanamento igienico-sanitario nella frazione di Roccaranieri di Longone Sabino – intervento A3/25 – D.G.R. n° 668 del 03/08/2007  
Importo complessivo €. 200.000,00.

**OGGETTO: rendicontazione spesa sostenuta al 30\_03\_2017**  
**Ditta MARCACCIO CLAUDIO E ANTONELLO SNC**  
**VIA DEI TIGLI, 3**  
**CAP. 02037 OSTERIA NUOVA – POGGIO MOIANO**

**CUP: H33J09000090002.**

**Il responsabile del servizio tecnico**

Premesso che:

- con determina n° 85 del 15/10/2009, si approvava il bando di gara mediante affidamento attraverso il sistema procedura negoziata mediante ribasso percentuale sull' importo dei lavori posto a base di gara.
- con determina n° 99 del 23/12/2009 si approvava il verbale di gara e si aggiudicava in via provvisoria l'appalto, alla ditta MARCACCIO CLAUDIO e ANTONELLO S.n.c. VIA DEI TIGLI 3;
- con determina dirigenziale n° 63 del 03/12/2011 veniva liquidato il primo acconto relativo all'incarico della Progettazione variante all'architetto Vanni;  
per **Euro 5000.00 oltre iva 21 per Euro 1092,00 e cassa 4 % 200,00**
- con determina dirigenziale n° 22 del 03/01/2014 veniva liquidato liquidazione acconto sul compenso totale – arch. Davide Vanni., per Euro:

Compensi	3500
4% Cassa Architetti	140
Totale imponibile	3640
IVA 22%	800,80
<b>Totale</b>	<b>4440,80</b>

- con determina dirigenziale n° 67 del 18.09.2013 veniva liquidato liquidazione 2° acconto sul compenso al RUP arch. Simone Brandi ; per **Euro 500,00 comprensivi di iva e cassa**
- con del. di G.C. n.76 del 01/12/2011 si è approvato il progetto di Variante per la realizzazione dell'impianto di fitodepurazione, mantenendo inalterata la voce relativa ai lavori.
- che con Determina dir. n° 33 del 20.02.2012, si affidava l'incarico relativo al frazionamento, al geometra Francesco Giamogante, impegnando inizialmente una cifra di € 2.000,00 comprensiva di iva e cassa geometri;
- che con determina n. 134 del 05/12/2012, si rimodulava il quadro economico, si liquidavano le somme spettanti al tecnico per il frazionamento e le somme spettanti dalla procedura dell'esproprio all'Istituto per il Sostentamento del Clero;

a1	lavori a base d'asta		€ 145.089,00	
a2	oneri sicurezza		€ 9.261,00	
A	<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 154.350,00</b>
	ribasso 3,10%	€ 4.497,76	€ 140.591,24	
	oneri sicurezza non sogg. a rib.		€ 9.261,00	
<b>A1</b>	<b>TOTALE LAVORI DA CONTRATTO</b>			<b>€ 149.852,24</b>
a3	<i>economie di gara</i>		€ 4.497,76	
a4	<i>iva del 10% sulle economie di gara</i>		€ 449,78	
b1	accantonamento art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06		€ 3.087,00	
b2	compenso per D.L.		€ 4.000,00	
b3	rimborso spese forfettario per D.L.		€ 2.000,00	

b4	coordinamento sicurezza esecuzione		€ 1.500,00	
b5	progettazione preliminare della Variante		€ 1.500,00	
b7	progettazione definitiva ed es. della variante		€ 3.500,00	
b8	cassa previdenza 4%		€ 500,00	
b9	IVA 10% lavori A1		€ 14.985,22	
b10	iva 21% (b2,b3,b4,b5,b7,b8)		€ 2.730,00	
b11	acquisizione aree e servitù		€ 2.500,00	
b12	rilievo per frazionamento e accatastamento (cassa e Iva compreso)		€ 2.516,80	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 38.819,02</b>

	<b>TOTALE GENERALE (A1+B)</b>			<b>€ 188.671,27</b>
--	-------------------------------	--	--	---------------------

b6	imprevisti (COMPRESO IVA DEL 10%)		€ 9.656,40	
a3	economie di gara		€ 4.497,76	
a4	iva del 10% sulle economie di gara		€ 449,78	
	<b>TOTALE DELLE ECONOMIE</b>		<b>€ 14.603,94</b>	

dalle Economie generali togliere:

meno	somme per decisione della Regione Lazio		€ 2.000,00	
"	somme per acquisizione delle aree		€ 1.000,00	
"	somme per la necessità della realizzazione del frazionamento		€ 1.016,80	
"	somme per la necessità della redazione della Variante		€ 1.258,40	
"	<b>totale delle economie dopo l'assestamento del Q.E.</b>		<b>€ 9.328,74</b>	

**TOTALE GENERALE**

**€ 198.000,00**

- il contratto d'appalto stipulato con la suddetta ditta in data 21/12/2011 n 880/11;
- la determina dir. n. 032 del 16/05/2013 con la quale si approvava il 1° Stato di Avanzamento Lavori; **Euro 43.500 oltre Iva al 10% 4.350.**
- la determina dir. n. 021 del 29/01/2014 con la quale si approvava il 2° Stato di Avanzamento Lavori; **Euro 26.500 oltre Iva al 10% 2.650**
- Vista la contabilità presentata il 07/03/2016 prot. 759, comprensivo anche del certificato di pagamento relativo al 3° S.A.L. dal tecnico incaricato "ARCHITETTO DAVIDE VANNI", Direttore dei Lavori;
- Visto il 3° S.A.L. da cui risulta che l'impresa ha eseguito alla data del 19/03/2014 lavori per la somma di € **49.000,00 + iva del 10%**;
- Visto il Certificato n° 3 di pagamento predisposto dalla Direzione dei Lavori di € 49.000,00 + iva del 10%;
- La determina n° 09 del 07\_03\_2016 con la quale si liquidava il 3° sal per un totale di Euro 53.900,00.
- Considerato che ad oggi i lavori **non sono ancora conclusi** poiché la ditta si trova in difficoltà di tipo economiche e pertanto è intenzione dell'amministrazione procedere alla rescissione del contratto con la stessa se i lavori non riprenderanno entro la data del 15/05/2017 e conseguentemente procedere in affidamento diretto per la parte restante dei lavori in modo da completare gli stessi entro il 31/12/2017.

**CONSIDERATO** che in dipendenza di quanto sopra la spesa ad oggi sostenuta è la seguente:

				SOSTENUTE	DA SOSTENERE
a1	lavori a base d'asta		€ 145.089,00		
a2	oneri sicurezza		€ 9.261,00		
A	<b>TOTALE LAVORI</b>			€ 154.350,00	
	ribasso 3,10%	€ 4.497,76	€ 140.591,24		
	oneri sicurezza non sogg. a rib.		€ 9.261,00		
<b>A1</b>	<b>TOTALE LAVORI DA CONTRATTO</b>			<b>€ 149.852,24</b>	
a3	economie di gara		€ 4.497,76		
a4	iva del 10% sulle economie di gara		€ 449,78		
				€ 43.500,00	
				€ 26.500,00	

					€ 49.000,00	
	<b>TOTALE LAVORI SOSTENUTI</b>				<b>€ 119.000,00</b>	
	<b>IMPORTO LAVORI RESIDUI</b>					<b>€ 30.825,24</b>
b9	IVA 10% lavori A1		€ 14.985,22			
					€ 4.350,00	
					€ 2.650,00	
					€ 4.900,00	
	<b>IVA SUI LAVORI RESIDUA 10%</b>					<b>€ 3.085,22</b>
b1	accantonamento art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06		€ 3.087,00			
					€ 2.500,00	
					€ 500,00	
						€ 87,00
b2	compenso per D.L.		€ 4.000,00			
b3	rimborso spese forfettario per D.L.		€ 2.000,00			
					€ 5.000,00	
	<b>COMPENSO DL</b>					<b>€ 1.000,00</b>
b4	coordinamento sicurezza esecuzione		€ 1.500,00			
						€ 1.500,00
b5	progettazione preliminare della Variante		€ 1.500,00			€ 1.500,00
b7	progettazione definitiva ed es. della variante		€ 3.500,00		€ 3.500,00	
b8	cassa previdenza 4%		€ 500,00			
					€ 200,00	
					€ 140,00	
						€ 160,00
b10	iva 21% (b2,b3,b4,b5,b7,b8)		€ 2.730,00			
					€ 1.092,00	
					€ 800,80	
						€ 837,20
b11	acquisizione aree e servitù		€ 2.500,00		€ 2.500,00	
b12	rilievo per frazionamento e accatastamento (cassa e Iva compreso)		€ 2.516,80		€ 2.516,80	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>€ 38.819,02</b>	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SOSTENUTE</b>				<b>€ 30.649,60</b>	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DA SOSTENERE</b>					<b>€ 8.169,42</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A1+B)</b>				<b>€ 188.671,27</b>	
	<b>TOTALE GENERALE (A1+B)</b>				<b>€ 149.649,60</b>	
	<b>TOTALE GENERALE (A1+B)</b>					<b>€ 38.994,66</b>
b6	impresvisi (COMPRESO IVA DEL 10%)		€ 9.656,40			
a3	economie di gara		€ 4.497,76			
a4	iva del 10% sulle economie di gara		€ 449,78			
	<b>TOTALE DELLE ECONOMIE</b>		<b>€ 14.603,94</b>			
	dalle Economie generali togliere:					

meno	somme per decisione della Regione Lazio		€ 2.000,00		
"	somme per acquisizione delle aree		€ 1.000,00		
"	somme per la necessità della realizzazione del frazionamento		€ 1.016,80		
"	somme per la necessità della redazione della Variante		€ 1.258,40		
"	<b>totale delle economie dopo l'assestamento del Q.E.</b>		<b>€ 9.328,74</b>	<b>€ 9.328,74</b>	<b>€ 9.335,74</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>€ 198.000,00</b>	<b>€ 158.978,34</b>
					<b>€ 48.350,40</b>

E Quindi risultano da completare i lavori in oggetto per una somma pari ad **Euro 48.350,40**

Tutto ciò premesso e considerato;

## DETERMINA

- 1) Di recepire e far propria la premessa narrativa;
- 2) Di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento, dell'invio alla Regione Lazio della rendicontazione della spesa sostenuta circa i lavori fino ad oggi eseguiti.
- 3) Di prendere atto che in dipendenza di quanto riportato in premessa e delle liquidazioni disposte ai precedenti punti, l'importo complessivo delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, ad oggi ammonta ad € 149.649,60 come da Quadro Economico riportato:

				SOSTENUTE	
a1	lavori a base d'asta		€ 145.089,00		
a2	oneri sicurezza		€ 9.261,00		
A	<b>TOTALE LAVORI</b>			€ 154.350,00	
	ribasso 3,10%	€ 4.497,76	€ 140.591,24		
	oneri sicurezza non sogg. a rib.		€ 9.261,00		
<b>A1</b>	<b>TOTALE LAVORI DA CONTRATTO</b>			<b>€ 149.852,24</b>	
a3	economie di gara		€ 4.497,76		
a4	iva del 10% sulle economie di gara		€ 449,78		
				€ 43.500,00	Sal 1
				€ 26.500,00	Sal 2
				€ 49.000,00	Sal 3
	<b>TOTALE LAVORI SOSTENUTI</b>			<b>€ 119.000,00</b>	
b9	IVA 10% lavori A1		€ 14.985,22		
				€ 4.350,00	Iva sal1
				€ 2.650,00	Iva sal 2
				€ 4.900,00	Iva Sal 3
b1	accantonamento art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06		€ 3.087,00		
				€ 2.500,00	
				€ 500,00	
b2	compenso per D.L.		€ 4.000,00		
b3	rimborso spese forfettario per D.L.		€ 2.000,00		
				€ 5.000,00	

b4	coordinamento sicurezza esecuzione		€ 1.500,00		
b5	progettazione preliminare della Variante		€ 1.500,00		
b7	progettazione definitiva ed es. della variante		€ 3.500,00		€ 3.500,00
b8	cassa previdenza 4%		€ 500,00		
					€ 200,00
					€ 140,00
b10	iva 21% (b2,b3,b4,b5,b7,b8)		€ 2.730,00		
					€ 1.092,00
					€ 800,80
b11	acquisizione aree e servitù		€ 2.500,00		€ 2.500,00
b12	rilievo per frazionamento e accatastamento (cassa e Iva compreso)		€ 2.516,80		€ 2.516,80
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 38.819,02</b>	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SOSTENUTE</b>				<b>€ 30.649,60</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A1+B)</b>			<b>€ 188.671,27</b>	
	<b>TOTALE GENERALE (A1+B)</b>				<b>€ 149.649,60</b>
b6	impresvisi (COMPRESO IVA DEL 10%)		€ 9.656,40		
a3	economie di gara		€ 4.497,76		
a4	iva del 10% sulle economie di gara		€ 449,78		
	<b>TOTALE DELLE ECONOMIE dalle Economie generali togliere:</b>		<b>€ 14.603,94</b>		
meno	somme per decisione della Regione Lazio		€ 2.000,00		
"	somme per acquisizione delle aree		€ 1.000,00		
"	somme per la necessità della realizzazione del frazionamento		€ 1.016,80		
"	somme per la necessità della redazione della Variante		€ 1.258,40		
"	<b>totale delle economie dopo l'assestamento del Q.E.</b>		<b>€ 9.328,74</b>		<b>€ 9.328,74</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 198.000,00</b>	<b>€ 158.978,34</b>	

4) Che al fine del completamento dell'opera rimane una somma residua di **Euro 48.350,40**

Di provvedere all'invio della documentazione della rendicontazione, dei documenti giustificativi di spesa con le relative quietanze di pagamento, all'Area Territoriale di competenza;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ing. Andrea Rinaldi

### **SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE**

Visto, si attesta che:

- Il provvedimento è contabilmente regolare;
- L'impegno assunto con il presente atto trova copertura finanziaria nell'intervento/i del corrente esercizio sul quale/i lo stesso è stato imputato;
- L'impegno/i è stato registrato nel capitolo n. \_\_\_\_\_ intervento \_\_\_\_\_ impegno n° \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### **PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Longone Sabino li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale