



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

PROVINCIA LUCCA

VERBALE DI SOMMA URGENZA n. 1/2019

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRATTI DI STRADA

COMUNALE BRICA –METELLO DANNEGGIATI A SEGUITO

ECCEZIONALE EVENTO CALAMITOSO DEL GIORNO 1 febbraio '19.

A seguito delle abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno provocato lungo la strada comunale Sillano-Metello, tratto che va da Brica a Metello, lesioni a muri di sostegno della strada rottura e intasamento della fognatura bianca con conseguente asportazione e danneggiamento del fondo stradale .

Il sottoscritto GASPARI geom. Moreno, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sillano Giuncugnano , è intervenuto sul posto e ho accertato la pericolosità e la intransibilità di parte della strada comunale e in merito redige il presente verbale :

RILIEVO DELLO STATO DI FATTO

La strada comunale di cui sopra è quella che collega il capoluogo con la frazione di Metello, da cui si accede anche a Vicaglia , agli Alpeggi e ai valichi con la Regione Emilia Romagna della Foce e di Monte Prado.

Detta strada, realizzata negli anni 50 , con muri in pietra di contenimento a valle e a monte e opere di raccolta e regimazione acque quali zanelle, chiaviche e banchine stradali .

Nel tratto di strada fra Brica e Metello, prima del cimitero, le infiltrazioni di acqua caduta durante il nubifragio dei giorni scorsi hanno provocato lesioni a due muri di valle costruiti per contenimento e sostegno sede stradale con conseguente abbassamento della sede stradale e interruzione del transito su parte della carreggiata con pericolo per la pubblica e privata incolumità.

OPERAZIONI ESEGUITE

Appena avuta la segnalazione, la squadra di operai comunali è intervenuta transennando parte della carreggiata stradale e consentendo il transito a senso unico alternato e ponendo idonea segnaletica. Successivamente è stata fatta ispezione sulle lesioni evidenziando necessita di urgente intervento al fine di scongiurare il collasso e conseguente crollo delle infrastrutture danneggiate.

ANALISI DEI DANNI

Al fine di riaprire il transito sulla strada e quale primo intervento di somma urgenza necessita procedere alla esecuzione di scavo del terreno a monte dei tratti di muro lesionati per alleggerire la

spinta, smontaggio e demolizione parti di muri lesionati , esecuzione di nuova fondazione e muri in pietra, realizzazione di tubazioni drenanti per allontanare acque dietro ai muri , riprese e ripristino di lesioni nei muri con la tecnica del cuci scuci, stuccatura di parametri in pietra faccia vista.

Tali opere si possono sintetizzare nel prospetto sotto riportato :

Descrizione	Unita misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
Scavo di sbancamento con mezzo meccanico	mc	187,50	15,00	2.812,00
Demolizione parziale di muro in pietra controripa	mc	18,75	100,00	1.875,00
Scavo a sezione obbligata	mc	7,50	25,00	187,50
Conglomerato cementizio per fondazioni	mc	7,35	200,00	1.470,00
Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cls	Kg	188,64	1,70	320,69
Fornitura e posa di tubazione per raccolta acque	ml	72,00	30,00	2.160,00
Consolidamento locale di murature in pietra	A corpo	1	612,00	612,00
Muratura in pietrame a facciavista	mc	26,82	340,00	9.118,80
Fornitura e posa in opera di pozzetto 80x80x100	N.	1	120,00	120,00
Stuccatura muratura in pietra	mq	80,00	50,00	4.000,00
Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto	Mq	45,00	2,50	112,50
Fornitura e posa in opera di arido di cava	mc	22,50	25,00	562,50
Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggio	mc	22,00	10,00	220,00

Sommano € 23.571,49

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 528,51

Sommano lavori € 24.100,00

Somme a disposizione :

- Per IVA al 22 % sui lavori

€ 5.302,00

- Per responsabile proc. Art. 113 D..Lgs 50/2016 (2% dei lavori) e arr.

€ 598,00

TOTALE COMPLESSIVO € 30.000,00

Considerato quanto sopra dichiaro che i lavori descritti rivestono carattere di somma urgenza per cui viene redatto il presente VERBALE ai sensi ed agli effetti dell' art 163 del D.P.R. n° 50/2016 .

Si stabilisce anche, stante l'urgenza di eseguire i lavori, ai sensi dell'art. 163, comma 2 , del D.Lgs n. 50/2016, **di affidare gli stessi a ditta locale previa richiesta informale ad almeno tre ditte locali.**

Sillano li 04 febbraio '19

Il Responsabile Settore Tecnico
(Gaspari geom. Moretti)

