



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

PROVINCIA LUCCA

VERBALE DI SOMMA URGENZA n. 3/2019

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FOGNATURA BIANCA INGRESSO PAESE DI GIUNCUGNANO A SEGUITO ECCEZIONALE EVENTO CALAMITOSO DEI GIORNI 15-17 novembre 2019.

A seguito delle abbondanti piogge dei giorni scorsi si è verificata a valle della strada comunale che va dalla ex Statale al paese di Giuncugnano, (Inizio via Tenente Silvio Iori), la rottura e intasamento della fognatura bianca realizzato nel terreno sottostante con conseguente asportazione e danneggiamento del terreno e inondazione della sede stradale sottostante .

Il sottoscritto GASPARI geom. Moreno, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sillano Giuncugnano , è intervenuto sul posto e ho accertato la pericolosità e la intransibilità di parte della strada comunale e in merito redige il presente verbale :

RILIEVO DELLO STATO DI FATTO

La strada comunale di cui sopra è quella che collega la strada SS con la frazione di Giuncugnano continuando per Percaldino sino a raggiungere la località di Argegna .

A valle della strada comunale alcuni anni fa è stata realizzata una fognatura bianca che raccoglie le acque di scolo bianche dalle nere a cui confluiscono i liquami provenienti dal paese di Giuncugnano.

Nella zona in oggetto le piogge dei giorni scorsi hanno provocato la rottura e l'intasamento della tubazione delle acque bianche con conseguente asportazione del terreno circostante e inondazione della strada sottostante con interruzione del transito su parte della carreggiata con pericolo per la pubblica e privata incolumità.

OPERAZIONI ESEGUITE

Appena avuta la segnalazione, la squadra di operai comunali è intervenuta transennando parte della carreggiata stradale e consentendo il transito a senso unico alternato e ponendo idonea segnaletica. Successivamente è stata fatta ispezione con idonea telecamera sulle tubazioni delle fognature bianca la quale ha evidenziato rotture del tubo in cemento in vari punti .

ANALISI DEI DANNI

Realizzato il verbale di somma urgenza n. 3/2019
il giorno 15/11/2019
dalla Commissione di somma urgenza
del Comune di Sillano Giuncugnano
C.F. 00000000000

Al fine di ripristinare il servizio quale primo intervento di somma urgenza necessita sostituire un tratto di fognatura bianca previa asportazione della tubazione rotta e rifare due pozzetti ai raccordi con la vecchia a monte e a valle .

Tali opere si possono sintetizzare nel prospetto sotto riportato :

Descrizione	Unita misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
Scavo a sezione ristretta obbligata continua per nuova tubazione	Mc	93,80	9,15	867,42
Fornitura e posa in opera di nuovo tubo in PVC diametro mm 315 per sostituzione tratto di tubazione danneggiata	MI	158,00	39,70	6.672,60
Realizzazione in opera di pozzetti in cls dotati di chiusino	n.	4	950,00	3.800,00
Rinfianco tubazioni e pozzetti	Mc	94,80	3,11	294,83
Esecuzione di allaccio alle fognature esistenti	A corpo	37,80	550,00	550,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 310,15

Sommano lavori € 12.095,00

Somme a disposizione :

- Per IVA al 22 % sui lavori € 2.660,90

- Per responsabile proc. Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% dei lavori) e arr. € 246,30

TOTALE COMPLESSIVO € 15.000,00

Considerato quanto sopra dichiaro che i lavori descritti rivestono carattere di somma urgenza per cui viene redatto il presente VERBALE ai sensi ed agli effetti dell' art 163 del D.P.R. n° 50/2016 .

Si stabilisce anche, stante l'urgenza di eseguire i lavori, ai sensi dell'art. 163, comma 2 , del D.Lgs n. 50/2016, **di affidare gli stessi alla ditta REAL COSTRUZIONI di Reali Pietro di Magliano di Sillano Giuncugnano (LU), partita IVA 02416490460**, la quale è sul posto e sta eseguendo, per conto del Comune, lavori analoghi, e si è dichiarata disponibile ad intervenire in tempi rapidi.

Sillano li 18 novembre 2019

Il Responsabile Settore Tecnico
(Gaspari geom. Moreno)



VISTO : per accettazione
P. la ditta
(Reali Pietro)

"Real Costruzioni" di Reali Pietro
Via S. Giuseppe, 9/a
Magliano GIUNCUGNANO (LU)
P.I. 02145330466
C.F. RLEPTR62H22E059Q

