



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

PROVINCIA LUCCA

VERBALE DI SOMMA URGENZA n. 4/2019

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FOGNATURA BIANCA ALL'INTERNO DEL PAESE DI MAGLIANO, via Monte Grula, A SEGUITO ECCEZIONALE EVENTO CALAMITOSO DEI GIORNI 15-17 novembre 2019.

A seguito delle abbondanti piogge dei giorni scorsi si è verificato lungo la strada comunale interna al paese di Magliano , via Monte Grula e sul sottostante parcheggio a monte della strada Provinciale , la rottura e intasamento della fognatura bianca che raccoglie le acque di scolo di buona parte del paese con conseguente asportazione e danneggiamento della pavimentazione in autobloccante e inondazione di una casa sottostante la strada .

Il sottoscritto GASPARI geom. Moreno, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sillano Giuncugnano , è intervenuto sul posto e ho accertato la pericolosità e la intransibilità di parte del parcheggio comunale e in merito redige il presente verbale :

RILIEVO DELLO STATO DI FATTO

La strada comunale di cui sopra è una strada interna al paese di Magliano .

Lungo la strada comunale alcuni anni fa è stata realizzate nuove fognatura separando le acque di scolo bianche dalle nere, in essa confluiscono i liquami provenienti dalla parte alta del paese .

Mentre la fognatura nera era stata rifatta completamente quella bianca in alcuni tratti era stato lasciato il vecchio condotto fatto in muratura con sovrastante soletta in cls o pietra (Piastroni)

Nella zona in oggetto le piogge dei giorni scorsi hanno provocato la rottura e l'intasamento della tubazione di raccolta acque bianche con conseguente danneggiamento e asportazione della pavimentazione autobloccante sovrastante e inondazione immobili adiacenti con danni agli stessi e interruzione del transito sulla stessa e sulla pubblica piazza con pericolo per la pubblica e privata incolumità.

OPERAZIONI ESEGUITE

Appena avuta la segnalazione, la squadra di operai comunali è intervenuta transennando parte della carreggiata stradale e consentendo il transito a senso unico alternato e ponendo idonea segnaletica. Successivamente è stata fatta ispezione con idonea telecamera sulle tubazioni delle fognature bianca la quale ha evidenziato rotture del condotto in cemento in vari punti .

ANALISI DEI DANNI

Al fine di ripristinare il servizio quale primo intervento di somma urgenza necessita sostituire un tratto di fognatura bianca previa asportazione della tubazione rotta e rifare due pozzetti ai raccordi con la vecchia a monte e a valle .

Tali opere si possono sintetizzare nel prospetto sotto riportato :

Descrizione	Unita misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
Installazione cantiere	A corpo	1	315,00	315,00
Demolizione di pavimentazioni	mq	22,80	14,39	328,09
Demolizione strutture in cls	Mc	2,85	467,24	1.331,63
Scavo a sezione ristretta obbligata continua per nuova tubazione	Mc	10,56	9,15	96,62
Fornitura e posa in opera di nuovo tubo in PVC diametro mm 200 per sostituzione tratto di tubazione danneggiata	Ml	22,00	20,66	454,52
Cls per riposa pavimentazioni	Mc	1,90	98,55	187,25
Riempimento di scavi	Mc	13,20	3,11	41,05
Esecuzione di allaccio alle fognature esistenti	A corpo	2	550,00	1.100,00
Fornitura e posa in opera di acciaio per cls (Rete el.)	Kg	43,51	1,51	65,70
Operaio per rimozione pavimentazione	Ora	12	35,90	430,80
Pavimentazione in autobloccanti in cls	Mq	37,50	28,35	1.063,13
Pavimentazione in pietra	Mq	22,80	102,00	2.325,60

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 320,61

Sommano lavori € 8.060,00

Somme a disposizione :

- Per IVA al 22 % sui lavori

€ 1.773,20

- Per responsabile proc. Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% dei lavori) e arr.

€ 166,80


TOTALE COMPLESSIVO € 10.000,00

Considerato quanto sopra dichiarato che i lavori descritti rivestono carattere di somma urgenza per cui viene redatto il presente VERBALE ai sensi ed agli effetti dell' art 163 del D.P.R. n° 50/2016 .

Si stabilisce anche, stante l'urgenza di eseguire i lavori, ai sensi dell'art. 163, comma 2 , del D.Lgs n. 50/2016, **di affidare gli stessi alla ditta REAL COSTRUZIONI di Reali Pietro di Magliano di Sillano Giuncugnano (LU), partita IVA 02416490460**, la quale è sul posto e sta eseguendo, per conto del Comune, lavori analoghi, e si è dichiarata disponibile ad intervenire in tempi rapidi.

Sillano li 19 novembre 2019

Il Responsabile Settore Tecnico
(Gasparr geom. Moreno)



VISTO : per accettazione
P. la ditta

"Real Costruzioni" di Reali Pietro
Via S. Giuseppe, 9/a
Magliano - GIUNCUGNANO (LU)
P.I. 02416490460
C.F. RLEPTR62H22E959Q