



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO PROVINCIA LUCCA

VERBALE DI SOMMA URGENZA n. 2/2018

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRATTO DI STRADA
COMUNALE DANNEGGIATA DA ROTTURA FOGNATURA BIANCA
INGRESSO PAESE DI GIUNCUGNANO. ECCEZIONALE EVENTO
CALAMITOSO DEL GIORNO 29 ottobre 2018 e seguenti .**

A seguito delle abbondanti piogge dei giorni scorsi si è verificata lungo la strada comunale che va dalla ex Statale al paese di Giuncugnano, (Inizio via Tenente Silvio Iori), la rottura e intasamento della fognatura bianca con conseguente asportazione e danneggiamento del fondo stradale .

Il sottoscritto GASPARI geom. Moreno, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sillano Giuncugnano , è intervenuto sul posto e ho accertato la pericolosità e la intransibilità di parte della strada comunale e in merito redige il presente verbale :

RILIEVO DELLO STATO DI FATTO

La strada comunale di cui sopra è quella che collega la strada SS con la frazione di Giuncugnano continuando per Percaldino sino a raggiungere la località di Argegna .

Lungo la strada comunali alcuni anni fa è stata realizzata una fognatura separando le acque bianche dalle nere a cui confluiscono i liquami provenienti dal paese di Giuncugnano.

Nella zona in oggetto le piogge dei giorni scorsi hanno provocato la rottura e l'intasamento della tubazione delle acque bianche con conseguente asportazione e danneggiamento del fondo stradale e interruzione del transito su parte della carreggiata con pericolo per la pubblica e privata incolumità.

OPERAZIONI ESEGUITE

Appena avuta la segnalazione, la squadra di operai comunali è intervenuta transennando parte della carreggiata stradale e consentendo il transito a senso unico alternato e ponendo idonea segnaletica.

Successivamente è stata fatta ispezione con idonea telecamera sulle tubazioni delle fognature bianca e nera la quale ha evidenziato danni su quella bianca e in particolare su due pozzetti, mentre è intatta la nera. .

ANALISI DEI DANNI

Al fine di riaprire il transito sulla strada e quale primo intervento di somma urgenza necessita sostituire un tratto di fognatura bianca con idoneo rinfianco in cls e rifare previa demolizione delle

parti lesionate due pozzetti , per poi procedere al rifacimento della massicciata stradale in materiale arido, fermo restando che l'asfalto e la segnaletica saranno oggetto di successivo intervento a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Tali opere si possono sintetizzare nel prospetto sotto riportato :

Descrizione	Unita misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
Scavo a sezione ristretta su strada per intercettare tubazioni	Mc	54,00	15,00	810,00
Fornitura e posa in opera di nuovo tubo in PVC diametro mm 500 per sostituzione tratto di tubazione danneggiata	MI	4,00	120,00	480,00
Modifica in opera di pozzetti in cls dotati di chiusino in ghisa carrabile consistente nella demolizione di parte dello stesso e rifacimento con stuccatura delle tubazioni	n.	2	350,00	700,00
Conglomerato cementizio per rinfiacco tubazioni e pozzetti	Mc	21,60	180,00	3.888,00
Fornitura e posa in opera di materiale arido di cava arido per rinfiacco e riempimento fosse	Mc	37,80	20,00	756,00
Massicciata stradale in tout venant per rifacimento fondo lungo la fossa	Mc	5,40	20,00	108,00
Installazione cantiere	A corpo	1	318,00	318,00

Sommano lavori € 8.060,00

Somme a disposizione :

- Per IVA al 22 % sui lavori

€ 1.773,20

- Per responsabile proc. Art. 113 D..Lgs 50/2016 (2% dei lavori) e arr.

€ 166,80

TOTALE COMPLESSIVO € 10.000,00

Considerato quanto sopra dichiaro che i lavori descritti rivestono carattere di somma urgenza per cui viene redatto il presente VERBALE ai sensi ed agli effetti dell' art 163 del D.P.R. n° 50/2016 .

Si stabilisce anche, stante l'urgenza di eseguire i lavori, ai sensi dell'art. 163, comma 2 , del D.Lgs n. 50/2016, **di affidare gli stessi alla ditta REAL COSTRUZIONI di Reali Pietro di Magliano di Sillano Giuncugnano (LU), partita IVA 02416490460**, la quale è sul posto e sta eseguendo, per conto del Comune, lavori analoghi, e si è dichiarata disponibile ad intervenire in tempi rapidi.

Sillano li 02 novembre 2018



Responsabile Settore Tecnico
(Gaspari geom. Moreno)