



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO PROVINCIA LUCCA

VERBALE DI SOMMA URGENZA n. 1/2017

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ROCCIOSO IN ROCCA SORAGGIO . ECCEZIONALE EVENTO CALAMITOSO DEI GIORNI 11 e 12 Dicembre 2017.

A seguito dell'eccezionale evento calamitoso dei giorni 11 e 12 dicembre u.s. e giorni seguenti si è verificato lungo la strada Sillano-Soraggio , frazione Rocca Soraggio a monte e a valle della galleria, il distacco di materiale roccioso che è andato sulla sottostante sede stradale con conseguente interruzione della viabilità.

Il sottoscritto GASPARI geom. Moreno, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sillano Giuncugnano , è intervenuto sul posto e ho accertato la pericolosità della strada comunale e in merito redige il presente verbale :

RILIEVO DELLO STATO DI FATTO

La strada comunale di cui sopra è quella situata che collega le frazioni di Pontecchio con Gagna e prosegue per la Piana sino a raggiungere il territorio di Piazza al Serchio . Nel tratto centrale a monte della strada già lo scorso anno si è verificato un movimento franoso che interessa anche la strada oggetto di interventi e segnalazione da parte del Comune.

Le piogge dei giorni scorsi hanno aggravato notevolmente il dissesto e su un fronte di circa 35 ml fenomeno si è staccato il materiale della scarpata di monte della strada andando ad invadere la carreggiata e con conseguente interruzione del transito.

OPERAZIONI ESEGUITE

Appena avuta la segnalazione, la squadra di operai comunali è intervenuta ripulendo parte della carreggiata stradale riaprendo il transito e ponendo idonea segnaletica .

ANALISI DEI DANNI

Al fine di riaprire il transito sulla strada e mettere in sicurezza il versante necessita rimuovere il materiale crollato e quello minacciante di collasso e procedere al taglio piante e successivamente eseguire i lavori di rivestimento della scarpata di scarpata interessata dallo smottamento e posa di barriera bassa con rete metallica e pali ancorati alla roccia .

Tali opere si possono sintetizzare nel prospetto sotto riportato :

Descrizione	Unita misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
Decespugliamento manuale versante per togliere piante instabili e arbusti vari con allontanamento e sistemazione del materiale nell'area sovrastante la barriera danneggiata (ml 30,00x 30,00)	Mq	810,00	4,00	3.240,00
Ispezione e disgaggio di parete rocciosa con la rimozione e sistemazione di materiale roccioso instabile (40,00x15,00 + 40,00x30,00)	Mq	1800,00	3,50	7.560,00
Rivestimento di scarpata in roccia con rete metallica con maglia a doppia torsione debitamente ancorata alla roccia (ml 25,00 x 30,00)	Mq	750,00	16,00	12.000,00
Fornitura e posa in opera di barriera bassa con rete metallica bassa tipo "parancinghiali" con pali debitamente ancorati alla roccia	MI	40,00	130,00	5.200,00

	Sommano lavori	€ 28.000,00
Somme a disposizione :		
- Per IVA al 22 % sui lavori		€ 6.160,00
- Per responsabile proc. Art. 113 D..Lgs 50/2016 (2% dei lavori)		€ 560,00
- Per imprevisti e arr.		€ 280,00

TOTALE COMPLESSIVO € 35.000,00

Considerato quanto sopra dichiarato che i lavori descritti rivestono carattere di somma urgenza per cui viene redatto il presente VERBALE ai sensi ed agli effetti dell' art 163 del D.P.R. n° 50/2016 .

Si stabilisce anche, stante l'urgenza di eseguire i lavori, ai sensi dell'art. 163, comma 2 , del D.Lgs n. 50/2016, **di affidare gli stessi alla ditta J B Lavori in Fune di BALDUCCI e CAPPONI S.n.c. di Filecchio di Barga (LU), partita IVA 02416490460**, la quale ha già eseguito, anche se con denominazione diversa, per conto del Comune lavori analoghi, e si è dichiarata disponibile ad intervenire in tempi rapidi.

Con la sottoscrizione del presente verbale, l'Impresa dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle stesse;
- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale ovvero idonea attestazione SOA in corso di validità;
- si impegna a rendere la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiamati a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 da fornire alla stazione appaltante, compilando i moduli all'uopo forniti da quest'ultima;




- dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il presente ordine di lavoro viene disposto sotto le riserve di legge di cui all'articolo 163 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 che si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia giustificativa dei lavori, a copertura della spesa, nonché dopo l'esito positivo dei controlli da parte della Stazione Appaltante.


Il presente viene redatto in unico esemplare originale e sottoscritto dall'impresa per accettazione.

Sillano Giuncugnano (LU), li 16 dicembre 2017

Il Responsabile Settore Tecnico
(Gaspari geom. Moreno)



Per accettare **OP LAVORI IN FUNE**
(per l'Impresa Sig. ~~Balducci~~ *Cipponi* snc)
Via S. Nicola, 1
55051 BARGA - LUCCA
P. IVA 02416490460



le
0
0
0
0
00
00
nza
1°
Lgs
ONI
e se
ad

che
non
dei
ale
ZZO
one