



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO PROVINCIA LUCCA

VERBALE DI SOMMA URGENZA n. 2/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE VILLA SORAGGIO - CASINI DI CORTE, località SASSINE A SEGUITO ECCEZIONALE EVENTO CALAMITOSO DEI GIORNI 22-25 Gennaio 2021.

A seguito dell'eccezionale evento calamitoso dei giorni 22-25 gennaio u.s. si è verificato lungo la strada comunale Villa Soraggio- Casini di Corte, vicino al lago di Vicaglia, località Sassine, fra le due gallerie, il distacco di materiale roccioso e terroso, con due grossi massi di notevoli dimensioni, che è andato sulla sottostante sede stradale con conseguente interruzione della viabilità.

Il sottoscritto GASPARI geom. Moreno, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sillano Giuncugnano, è intervenuto sul posto e ho accertato la pericolosità della strada comunale e in merito redige il presente verbale :

RILIEVO DELLO STATO DI FATTO

La strada comunali di cui sopra è quella che va verso il Lago di Vicaglia, zona Casini di Corte e prosegue per la zona del Parco dell'Orecchiella, sino a raggiungere i territori dei comuni di San Romano in Garfagnana, Piazza al Serchio e Villa Collemandina.

Le piogge dei giorni scorsi hanno provocato un dissesto su un fronte di circa 45 ml in cui si è staccato il materiale dalla scarpata di monte, ivi compreso due grossi massi di notevoli dimensioni, andando ad invadere la carreggiata e con conseguente interruzione del transito.

OPERAZIONI ESEGUITE

Appena avuta la segnalazione, la squadra di operai comunali è intervenuta, in un primo tempo chiudendo la strada e dopo aver spostato i due massi e ripulito parte della carreggiata stradale riaprendo il transito a senso unico alternato e ponendo idonea segnaletica.

ANALISI DEI DANNI

Al fine di riaprire il transito sulla strada e mettere in sicurezza la parte di versante interessata dal dissesto, necessita rimuovere il materiale crollato e quello minacciante di collasso e procedere al taglio piante e successivamente eseguire i lavori di rivestimento tratto di scarpata interessata dagli smottamenti con pannelli di rete idoneamente fissati e ancorati

Tali opere si possono sintetizzare nel prospetto sotto riportato :

Descrizione	Unità misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
Impianto di cantiere	A corpo	1	550,00	550,00
Decespugliamento manuale versante per togliere piante instabili e arbusti vari e rimuovere materiale instabile e minacciante di crollo con allontanamento e sistemazione del materiale nell'area sottostante i dissesti (ml 45,00x 10,00)	Mq	450,00	4,00	1.800,00
Rivestimento di scarpata in roccia con rete metallica con maglia a doppia torsione debitamente ancorata alla roccia (ml 45,00x 10,00)	Mq	450,00	47,89	21.550,00
			SOMMANO	€ 23.900,00
ONERI PER LA SICUREZZA				€ 690,16

Sommano lavori e oneri € 24.590,16

Somme a disposizione :

- Per IVA al 22 % sui lavori

€ 5.409,84

TOTALE COMPLESSIVO € 30.000,00

Considerato quanto sopra dichiaro che i lavori descritti rivestono carattere di somma urgenza per cui viene redatto il presente VERBALE ai sensi ed agli effetti dell' art 163 del D.P.R. n° 50/2016 .

Si stabilisce anche, stante l'urgenza di eseguire i lavori, ai sensi dell'art. 163, comma 2 , del D.Lgs n. 50/2016, di affidare gli stessi alla cooperativa TERRA UOMINI E AMBIENTE S.R.L. di via E. Fermi di Castelnuovo di Garfagnana (LU), partita IVA 02443130469, la quale ha già eseguito, anche se con ragione sociale diversa, per conto del Comune lavori analoghi, e si è dichiarata disponibile ad intervenire in tempi rapidi.

Con la sottoscrizione del presente verbale, la cooperativa dichiara che:


- nulla ha da obiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle stesse;
- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale;
- dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il presente ordine di lavoro viene disposto sotto le riserve di legge di cui all'articolo 163 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 che si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia giustificativa dei lavori, a copertura della spesa, nonché dopo l'esito positivo dei controlli da parte della Stazione Appaltante.

Il presente viene redatto in unico esemplare originale e sottoscritto dall'impresa per accettazione.

Sillano Giuncugnano (LU), li 25 gennaio 2021

Il Responsabile Settore Tecnico
(Gaspari geom. Moreno)



Terra Uomini e Ambiente srl società agricola
Via Enrico Fermi, 25
55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
(partita IVA 02443130469)
[Handwritten signature]